



**ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РІШЕННЯ
_____ сесії міської ради VIII скликання

_____ 2022 р. № _____

м. Шепетівка

Про хід виконання «Програми
благоустрою міста Шепетівка, сіл
Плесна ,Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки»

Розглянувши звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про хід виконання Програми «Питна вода на 2021-2022 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про хід виконання «Програми благоустрою міста Шепетівка, сіл Плесна ,Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки» (додається) взяти до відома.

1 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Янушевського В.В. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв'язку (голова комісії Бондарев М.В.)

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

Готував:

Начальник управління
житлово-комунального
господарства

Юрій ГУДЗИК

Начальник відділу правового
та кадрового забезпечення

Руслан РАТУШНИЙ

Завізовано:
Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради

Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ

Голова постійної депутатської комісії
з питань розвитку промисловості,
житлово-комунального господарства,
підприємницької діяльності

Максим БОНДАРЄВ

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК

Звіт

Про хід виконання «Програми благоустрою міста Шепетівка,
Сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2018-2022 рки»

Метою Програми є забезпечення благоустрою населених пунктів територіальної громади, комфортного проживання мешканців громади. В програмі передбачено 30 напрямків фінансування, які можна поділити на дві категорії - це утримання об'єктів благоустрою міста та будівництво, ремонт, розвиток благоустрою. До першого напрямку відноситься санітарна очистка міста, обкошування, видалення та коронування зелених насаджень, утримання системи видалення поверхневих вод, мережі вуличного освітлення, дорожніх знаків, світлофорів, гідропоруд, кладовищ, тощо. Заходи з будівництва і капітального ремонту в основному передбачають забезпечення освітлення вулиць міста. Враховуючи виділене фінансування, кошти в основному використовувались на утримання об'єктів благоустрою. Що стосується капітального ремонту, то за роки дії Програми цільові кошти з місцевого бюджету не виділялись, за рахунок коштів з утримання об'єктів благоустрою було відремонтовано і забезпечено освітлення 23 вулиць з 50 запланованих, нове будівництво не здійснювалось. В 2021 році були виділені кошти з державного бюджету на реконструкцію світлофорів і вуличного освітлення. Реконструкція світлофорів була проведена, роботи по реконструкції освітлення продовжуються в 2022 році.

На виконання заходів Програми в 2021 році було профінансован 23369299,57грн, фактично використано 17605806,57грн.. Дані наведені в таблиці.

№	Назва заходу	Передбачено бюджетом, грн	Використано, грн	Примітка
1	Утримання об'єктів благоустрою міста.	11056140,00	11056140,00	Фінансується ШРЕП. Кошти використовуються на санітарну очистку міста, обкошення, видалення і обрізку дерев, утримання системи видалення поверхневих вод, кладовищ, мереж вуличного освітлення, дорожніх знаків, світлофорів, гідропоруд, містків, лавок, зупинок, зимового утримання доріг, тощо
2	Оплата електроенергії вуличного освітлення	2816285,70	2816285,70	
3	Придбання вуличної ілюмінації	48000,00	48000,00	
4	Виготовлення ПКД і часткове фінансування капремонту вул.Ізяславська с.Пліщин	19591,87	19591,87	
5	Експертна оцінка світлофорних об'єктів	5800,00	5800,00	
6	Закупівля автомобіля для	839400,00	839400,00	

	потреб КП ШРЕП			
7	Реконструкція світлофорних об'єктів	550000,00 субвенція д/б	184389,00 субвенція д/б	Часткова оплата виконаних робіт
8	Реконструкція вуличного освітлення м.Шепетівка	6534082,00 субвенція д/б	2636200,00 субвенція д/б	Часткова оплата виконаних робіт
9	Виготовлення ПКД капітального ремонту шляхопроводу на перетені залізничних колій і вул.Судилківська	1500000,00 субвенція д/б	0	Договір укладено, виготовлення призупинено в зв'язку з військовим станом
	Всього	23369299,57	17605806,57	

За рахунок коштів, виділених на благоустрій, шляхом проведення поточних ремонтів було відновлено освітлення 23 вулиць з зазначених в програмі.

На виконання заходів Програми в 2022 році було профінансован 18248870,00 грн, фактично використано в 1 кварталі 3525807,14 грн. В зв'язку з запровадженням військового стану кошти використовувались виключно на захищені статті витрат. Дані наведені в таблиці.

№	Назва заходу	Передбачено бюджетом, грн	Використано, (1 квартал) грн.	Примітка
1	Утримання об'єктів благоустрою міста.	14000000,00	2535174,00	Фінансується ШРЕП. Кошти використовуються на санітарну очистку міста, обкоження, видалення і обрізку дерев, утримання системи видалення поверхневих вод, кладовищ, мереж вуличного освітлення, дорожніх знаків, світлофорів, гідроспоруд, містків, лавок, зупинок, зимового утримання доріг, тощо
2	Оплата електроенергії вуличного освітлення	3800000,00	990633,14	
3	Виготовлення схеми санітарного очищення населених пунктів територіальної громади	250000,00	0	Готуються вихідні дані
4	Інвентаризація, паспортизація, оцінка об'єктів благоустрою	150000,00	0	Не провадилось в зв'язку з військовим станом
5	Стерилізація безпритульних тварин	48879,00	0	Не провадилось в зв'язку з військовим станом
	Всього	18248870,00	3525807,14	

Начальник управління
житлово-комунального господарства

Юрій ГУДЗИК

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК