



**ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РІШЕННЯ
_____ сесії міської ради VIII скликання

_____ 2022 р. № _____

м. Шепетівка

Про хід виконання програми
«Питна вода на 2021-2022 роки»

Розглянувши звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про хід виконання Програми «Питна вода на 2021-2022 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

- 1 Звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про хід виконання Програми «Питна вода на 2021-2022 роки» (додається) взяти до відома.
- 2 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Янушевського В.В. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв'язку (голова комісії Бондарев М.В.)

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

Готував:

Начальник управління
житлово-комунального
господарства

Юрій ГУДЗИК

Начальник відділу правового
та кадрового забезпечення

Руслан РАТУШНИЙ

Завізовано:
Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради

Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ

Голова постійної депутатської комісії
з питань розвитку промисловості,
житлово-комунального господарства,
підприємницької діяльності

Максим БОНДАРЄВ

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК

Звіт

Про хід виконання Програми «Питна вода на 2021 – 2022 роки»

Метою Програми є забезпечення населення територіальної громади питною водою нормативної якості, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення надійності та ефективності її функціонування.

Програмою передбачені заходи по будівництву та ремонту водопровідних, каналізаційних мереж, модернізацію і ремонт обладнання Шепетівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. В 2021 році були збудовані два водогони в с.Плесна (ПКД виготовлена сільською радою). Один водогін проплачений повністю, на другий очікувались надходження спів фінансування з обласного бюджету, але кошти не були виділені. Фактично роботи завершені. На разі є три нереалізованих проекта - будівництво водогонів в с.Плішин і в м.Шепетівка по вул.М.Залізняка та вул.Генерала Шухевича. Свердловини, водопровідні мережі с.Плесна передані на баланс Шепетівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, розроблена дозвільна документація на експлуатацію свердловин. З державного бюджет отримана субвенція в сумі 2307478.00 грн на ремонт і модернізацію обладнання підприємства. В цілому в 2021 році на заходи Програми було профінансовано 4351859,87 грн., в тому числі з місцевого бюджету 884581,87 грн. (20%), з обласного і державного 3467278 грн (80%)

В розрізі заходів 1649876,92 грн (42%) були використані на будівництво, розвиток і утримання водопровідної мережі, 2307478,00 грн (58%) - на модернізацію, придбання обладнання Шепетівському підприємству водопровідно-каналізаційного господарства.

В 2022 році планувалось провести вишукувальні роботи і розробити ПКД будівництва свердловин в районі селища Косецьке, залучити спів фінансування з обласного (державного) бюджету і реалізувати наявні проекти будівництва водогонів, але в зв'язку з військовим станом капітальні видатки не здійснюються.

Напрямки і обсяги фінансування наведені в таблицях.

Таблиця 1

Фінансування програми в 2021 році.

№	Назва заходу	Передбачено бюджетом, грн	Використано, грн	Примітка
1	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Миру, Гагаріна, Л.Українки, Молодіжна, Шепетівська с.Плесна Шепетівського району Хмельницької області	165000,0 кошти МТГ	0	Кошти з бюджету МТГ були виділені в межах 10% від вартості БМР водогону, 90% мало надійти з обласного бюджету. З обласного бюджету кошти не виділили,
2	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Т.Г. Шевченка, Валі Котика, Миру, Корчагіна, Литовська с.Плесна Шепетівського району Хмельницької області	1301800,00 грн в т.ч. 142000,00 кошти МТГ 1159800,00 субвенція з обл.бюджета	1232659,47 в т.ч. 72859,47 кошти МТГ 1159800,00 субвенція з обл.бюджета	Водопровід збудований. Зменшення вартості за рахунок процедури тендерних закупівель

3	нове будівництво водопровідної мережі по провулку Максима Залізняка від житлового будинку №1 до житлового будинку №68 по пров. Максима Залізняка, вул.Соломії Крушельницької, вул.Механізаторів та до місця врізки в міські водопровідні мережі в м.Шепетівка	152000,00 грн кошти МТГ	5479.58 грн кошти МТГ	Кошти були виділені на уточнення кошторису, експертизу і 10% вартості БМР. 90% вартості БМР планувалось задіяти з обласного бюджету. Кошти з обласного бюджету не виділили.
4	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вулиці Генерала Шухевича м.Шепетівка	58000,00 кошти МТГ	57996.00 кошти МТГ	Виготовлено ПКД будівництва водогону
5	Нове будівництво водопровідної мережі по вул.Судилківська, від ж/буд.173 в м.Шепетівка Хмельницької обл. (ПКД)	6500.00 кошти МТГ	0	не достатньо коштів, сумісно з керівництвом ШПВКГ прийнято рішення провести поточний ремонт водогону в 2022 році.
6	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Чкалова, Садова, Гагаріна, М.Красюка, Ізяславська, Зарічна, Л.Українки, пров.Ізяславський с.Пліщин Шепетівського району	86682,00 кошти МТГ	79342,00 кошти МТГ	Виготовлено проектно-технічну документацію.
7	Здійснення комплексу робіт для поточного утримання станцій доочистки води	199999,87 кошти МТГ	199999,87 кошти МТГ	Роботи по утриманню б'юджетів
8	Проведено гідрогеологічного обстеження свердловини в с.Плесна. (6200,00 грн.).	6200,00 кошти МТГ	6200.00 кошти МТГ	Виготовлення документації на свердловини с.Племна
9	Розроблений «Проект зон санітарної охорони водозаборів Шепетівського КПВКГ в селах Пліщин та Плесна» в с.Плесна. (49800,00 грн.).	49800,00 кошти МТГ	49800.00 кошти МТГ	Виготовлення документації на свердловини с.Племна
10	Розроблена науково-технічна документація для отримання дозволу на спеціальне водокористування в с.Плесна (18400,00 грн.).	18400,00 кошти МТГ	18400.00 кошти МТГ	Виготовлення документації на свердловини с.Плесна
11	Модернізація ВНС-1 по вул.Пліщинській, 82 в	299000,00 субвенція д/б	299000,00 субвенція д/б	- насосний агрегат Q=60м3/гол Н=58м; - систему автоматичного керування на базі 2-х част. перетворювачів 5кВт;
12	Модернізація ВНС-3 по вул.Гагаріна, 2а	343750.00 субвенція д/б	343950.00 субвенція д/б	-система автоматичного керування на базі част перетворювача 30 кВт;

				13-насосний агрегат Q=132м3/гол Н=50м;
13	Модернізація ПВНС «Тітова» по вул.Тітова 1а	115299.00 субвенція д/б	115299.00 субвенція д/б	- система автоматичного керування на базі 2-х част перетворювачів 5,5 кВт; -насосний агрегат Q=30м3/гол Н=38м;
14	Придбання резервних насосів на водозабори	278852,00 субвенція д/б	278852,00 субвенція д/б	-глибинний насосний агрегат Q=40м3/гол Н=140м “дубовий гай”; -глибинний насосний агрегат Q=63м3/гол Н=70м “лісова галявина”
15	Придбання резервного обладнання на ВНС і ПВНС	147000.00 субвенція д/б	147000.00 субвенція д/б	- глибинний насос
16	Капітальний ремонт ВНС 2 по вул.Некрасова, 127 із заміною трубопроводів та обладнання	237056,00 субвенція д/б	237056,00 субвенція д/б	-насосний агрегат Q=300м3/гол Н=70м; -повітродувка ВВН 16; -система хімводопідготовки
17	Диспетчеризація та автоматизація виробничого процесу ШКПВКГ	130321,00 субвенція д/б	130321,00 субвенція д/б	-обладнання і програмне забезпечення для автоматизації виробничого процесу
18	Ремонт очисних споруд	756000,00 субвенція д/б	756000,00 субвенція д/б	Система автоматичного керування двома аераційними повітродувками на базі частотного перетворювача 200 кВт та системою промислового вимірювання розчиненого кисню
	Всього	4351859,87 в т.ч.: м/б 884581,87 о/б 1159800,00 д/б 2307478,00	3957324,92 в т.ч. м/б 490046,92 о/б 1159800,00 д/б 2307478,00	

Таблиця 2.

Фінансування Програми в 2022 році.

№	Назва заходу	Передбачено бюджетом, грн	Використано, грн	Примітка
1	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Миру, Гагаріна, Л.Українки, Молодіжна, Шепетівська с.Плесна Шепетівського району Хмельницької області	249143.00 кошти МТГ	0	Виділені кошти в межах до 10% відсотків від вартості витрат на будівельні роботи з метою залучення співфінансування

2	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вулиці Генерала Шухевича м.Шепетівка	114143,00 кошти МТГ	0	Виділені кошти в межах до 10% відсотків від вартості витрат на будівельні роботи з метою залучення співфінансування
3	Поточний ремонт водопровідної мережі по вул.Судилківська, від буд 149 до буд.173 в м.Шепетівка Хмельницької обл. (ПКД)	292000,00 кошти МТГ	0	Виділені кошти в межах до 10% відсотків від вартості витрат на будівельні роботи з метою залучення співфінансування
4	Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Чкалова, Садова, Гагаріна, М.Красюка, Ізяславська, Зарічна, Л.Українки, пров.Ізяславський с.Пліщин Шепетівського району	79182,00 кошти МТГ	0	Виділені кошти в межах до 10% відсотків від вартості витрат на будівельні роботи з метою залучення співфінансування
5	Виготовлення ПКД на нове будівництво водозабірної свердловини по вул. П.Чубинського в м.Шепетівка	84500,00 кошти МТГ	0	З метою забезпечення водою населення «селище Косецьке»
6	Виготовлення ПКД на нове будівництво водозабірної свердловини по вул. Горького в м.Шепетівка	84500,00 кошти МТГ	0	З метою забезпечення водою населення «селище Косецьке»
7	Утримання громадських криниць	180000,00 кошти МТГ	0	2-4 квартал
8	Ремонт, придбання пожежних гідрантів	70000,00	0	3 квартал
9	здійснення комплексу робіт для поточного утримання станцій доочистки води	200000,00 кошти МТГ	0	2 квартал
	Всього	1353468,00	0	

Начальник управління
житлово-комунального господарства

Юрій ГУДЗИК

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК